

1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ТРАПА (СХОДИНОК) ДЛЯ ВХОДУ В БАСЕЙН			
20	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,025	
21	Виготовлення сходинок	т	0,025	
22	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,8	
23	Монтаж сходинок вагою до 0,1 т XXX	т	0,025	
24	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	17	
25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	17	
26	Очищення вручну поверхні стелі від перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	м2	130	
27	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	130	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	130	
29	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	80	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	80	
31	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	м2	180	
32	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	57	
33	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	57	
34	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 40 мм	м2	57	
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57	
36	Розбирання цементних плінтусів	м	185	
37	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	185	
38	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	77	
39	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	77	
	xxx			
40	Навантаження сміття вручну	т	11,302	
41	Перевезення сміття до 25 км	т	11,302	

Склав

заступник завідувача з АРЧ Оларь

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сатакашвілі М

Перевірив

завідувач КАНЗ-5148

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Турійко ММ